



Metropolitana leggera di Cagliari




FASE POST GARA

Documento di sintesi



ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- ✓ Verifiche o validazioni sul progetto allegato al contratto d'appalto
- ✓ Verifica documentale sulla nomina del Direttore dell'Esecuzione



I rapporto di verifica è stato realizzato internamente, redatto dall'Ing. B. Testa, verificato dall'Ing. M. De Muro e validato dall'Ing. Ernesto Porcu.

Evidenzia **202 non conformità** già chiarite o da sanare per:

- 1) Mancanza di coerenza tra elaborati
- 2) Carenze nella descrizione/rappresentazione
- 3) Necessità di chiarimenti e integrazioni



PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO ARST SI AVVARRÀ DI UN ORGANISMO DI CONTROLLO ACCREDITATO, OTTIMA SCELTA ESPRESSIONE DI TERZIETÀ

VERIFICARE CHE LE NON CONFORMITÀ SIANO SANATE ALL'INIZIO DELLA FASE DI ESECUZIONE



Conformità del contratto d'appalto. Verifica sulla corrispondenza dei termini essenziali tra contratto stipulato e contratto messo in gara. Giustificazioni su eventuali modifiche rispetto al modello contrattuale messo in gara



Sono state rispettate

CONSEGNA DEL VERBALE:

Dalla consegna del verbale decorrono i termini per ultimare le prestazioni oggetto dell'appalto:

820 giorni di cui:

120 per la progettazione esecutiva (**31 NOV 2018**)

700 per l'esecuzione delle opere (**GEN 2021**)

IMPORTI:

18.852.570,57 €

17.311.095,17 € lavorazioni a corpo

1.017.220 € piani di sicurezza

433.342,80 € progettazione

90.930,60 € coordinamento di ingegneria

EVENTUALI MODIFICHE NEL CONTRATTO ESECUTIVO?

Ammesse, previa autorizzazione di ARST.

- Senza variazioni del corrispettivo se $\leq 1\%$ dell'importo del contratto
- Con variazioni del corrispettivo se in presenza di cause di variante art. 132 del vecchio codice appalti



MONITORARE LE DICHIARAZIONI ANTIMAFIA.

LE RICHIESTE ANTIMAFIA DELLE SOCIETÀ SALCEF, PROJECT AUTOMATION, POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA, SYSTRA-SOTECNI SONO ANCORA IN ISTRUTTORIA.

MONITORARE CHE IL PATTO D'INTEGRITÀ SIA FIRMATO DA TUTTI I SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI TERZI. IL PATTO INFATTI È TRA GLI ALLEGATI DEL CONTRATTO.





ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- ✓ **Attività inerenti la stipulazione del contratto**
- ✓ **Verifica documentale sulle attività successive (Piano Operativo e sua approvazione)**
- ✓ **Verifica documentale sulle attività di subappalto**

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

- ✓ **Verifica documentale sulla conformità alla legge dei contenuti delle comunicazioni**

CONFORMITÀ TEMPORALE

- ✗ **Verifica del rispetto delle tempistiche del crono-programma**



IL CRONOPROGRAMMA NON RISULTA ALLINEATO CON LA REALE TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ. IL TEMPO REALE INTERCORSO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO RISULTA ESSERE MAGGIORE RISPETTO A QUELLO STIMATO NEL CRONOPROGRAMMA. SI RACCOMANDA L'ELABORAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO

CONFLITTO D'INTERESSI

- ✓ **L'appaltatore non ha comunicato nessuna assunzione di persone rilevante ai fini del conflitto d'interessi.**



TRASPARENZA E COMUNICAZIONE



PUBBLICITÀ



Verifica della comunicazione e dei contenuti rispetto alle previsioni di legge

- Le comunicazioni sull'esito della gara e le relazioni sulla procedura sono state precise e puntuali
- Le risposte a domande di accesso agli atti sono state adeguate



PARTECIPAZIONE

RELAZIONI



ARST ha rispettato l'impegno di trasmettere a Transparency Italia le comunicazioni intercorse al suo interno, con l'impresa selezionata e verso le istituzioni locali

INCONTRI E AZIONI DIVULGATIVE



Non risultano svolti eventi specifici di comunicazione



ARST ha pubblicato il 22 novembre 2017, nella sezione del sito relativa agli Enti di gara, dopo richiesta di Transparency Italia del 20 novembre 2017 la comunicazione di avvenuta aggiudicazione



SI RACCOMANDA PER LA GARA IN CORSO E PER GARE FUTURE DI INTERESSE PER LA CITTADINANZA, L'ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON I CITTADINI O EVENTI PUBBLICI PER INFORMARE SUI PROGRESSI DELLE ATTIVITÀ E SOPRATTUTTO SULL'ESITO DELLA GARA





Finanziato da



Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina
ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute.



Transparency International Italia
P.le Carlo Maciachini 11 - 20159 Milano - Italy
Tel. +39 02 40093560 - info@transparency.it
www.transparency.it - www.monitorappalti.it

